

# プレテンションPC部材への スチームレスプレキャストコンクリートの適用



中瀬博一

技術本部 技術研究所

藤井陽一郎

大阪支店 土木工事部

濱本美穂

ピー・エス・コンクリート(株)  
水島工場

## 概要

プレキャスト製品工場における部材製造時には、コンクリートの初期強度発現を促進する目的で蒸気養生が行われてきたが、蒸気養生の多くはボイラー燃料として重油が使用され、燃焼時に多くのCO<sub>2</sub>が排出される。このため、部材製造工程におけるCO<sub>2</sub>排出量削減、部材製造の合理化などを目的として、硬化促進剤を用いることで蒸気養生を行わずに所要の初期強度を発現するスチームレスプレキャストコンクリート（以降 SLPC）を開発し2023年の既報にて報告した。本稿ではSLPCの初の適用となった岡山県発注のプレテンション方式プレキャストPC部材への適用事例を報告する。

部材の製造に先駆けてSLPCの室内試験練りおよび実機ミキサによる試験練りを実施してコンクリート配合および硬化促進剤の添加率を決定した。また、部材製造時にはフレッシュコンクリート性状、圧縮強度発現に加え、部材表面や強度管理用供試体の温度履歴を記録した。

SLPCを用いた部材製造の結果、スランプや空気量などのフレッシュ性状は一般的のコンクリートと差異はなく、圧縮強度発現については部材コンクリートの自己発熱により強度発現が促進されるため所要のプレストレス導入時強度が得られ蒸気養生を不要とすることが可能であることが明らかとなった。また、SLPCを適用したことにより、部材製造時に発生するCO<sub>2</sub>排出量を15t程度削減することができた。

## SLPCを用いたプレキャストPC部材の製造

### 1. 橋梁の仕様

SLPCを岡山県発注の下庄跨線橋におけるプレテンションT桁の製造に適用した。橋梁の仕様を表-1に示す。

プレキャスト部材は2024年1~3月に岡山県内のプレキャスト製品工場で1日に2体、製造日20日で計40体製造し、現地に運搬し架設した。

コンクリートの配合は試験練りにより決定し、コンクリート打設の16時間後にPC導入時強度である35N/mm<sup>2</sup>を発現する条件により、水セメント比を34.5%とし、硬化促進剤ACをセメント質量に対し4.0%添加とした。ただし、硬化促進剤ACの添加率は部材製造期間における外気温の季節変動に応じて発注者の承認のもと11日目の部材製造日から3.0%に減じ、さらに19日目以降は2.0%とした。

### 2. 部材の製造

SLPCの各種温度履歴の測定結果を図-1に、PC導入時（材齢16時間）の圧縮強度試験結果を図-2に示す。製造期間中の外気温は日中で10~15°C、夜間で5~10°C程度と低温であり強度発現の遅延が懸念されたが、部材コンクリートの水和発熱により部材表面および部材同一養生供試体の温度は30°C程度まで上昇した。このため、製造時期およびACの添加率にかかわらず材齢16時間の圧縮強度はPC導入時強度を十分に満足し、蒸気養生を行った場合と同様に1日1サイクル工程での部材製造が可能であった。

SLPCを適用した部材の外観を写真-1に示す。SLPCは一般的のコンクリートの場合に比べ硬化が早まる傾向があり、表面のコテ仕上げ作業も1.5時間程度早く完了する傾向にあった。また、部材の外観観察の結果、蒸気の結露水による色むらや、ひび割れなどの不具合も認められなかった。

### 3. CO<sub>2</sub>排出量削減効果



SLPCの適用によるCO<sub>2</sub>排出量削減効果を表-2に示す。プレキャスト製品工場における部材コンクリート打設量と重油使用量から算出したコンクリート1m<sup>3</sup>あたりの重油燃焼によるCO<sub>2</sub>排出量は48kg/m<sup>3</sup>であり、コンクリート使用量は322m<sup>3</sup>であったため、SLPCの適用により15.5tのCO<sub>2</sub>排出量削減が達成された。



写真-1 SLPC部材

表-1 橋梁の仕様

項目	仕様
橋梁名	下庄跨線橋（主要県道 箕島高松線）
形式	プレテンションPC4径間連結T桁橋
コンクリート	設計基準強度：50N/mm <sup>2</sup> PC導入時強度：35.0N/mm <sup>2</sup> 数量：322m <sup>3</sup>

表-2 CO<sub>2</sub>排出量削減効果

CON 1m <sup>3</sup> あたりの重油燃焼によるCO <sub>2</sub> 排出量	コンクリート使用量	CO <sub>2</sub> 排出削減量
48 kg/m <sup>3</sup>	322 m <sup>3</sup>	15.5 t

Key Words : プレキャスト, CO<sub>2</sub>削減, スチームレス